

Счет о выполнении адресной программы ремонта
СМБ ГУП "Петербургской метрополитан" за Год 2016

Перечень административных извещений

№ п/п	Объект ремонта, инвентарный №, адрес (стационарный номер, структурное подразделение)	Содержание работы	Вид ремонта	Объем в натуральных показателях		Срок выполнения (месяц)		Выполнено работ тыс. руб., без НДС	Стоимость работ тыс. руб., без НДС	Стоимость работ всего, тыс. руб., без НДС	Документы, подтверждающие факт выполнения ремонта	Подразделение, № договора	Примечание
				размерность	факт	начало	окончание						
1.	Здания												
2.	Оборудование												
3.	Передаточные устройства												
3.1.	Линии электропередачи 110кВ												
3.1.1.	КП												
3.1.2.	ВЛ												
3.2.	Линии электропередачи 35кВ												
3.2.1.	КП												
3.2.2.	ВЛ												
3.3.	Линии электропередачи 10кВ												
3.3.1.	КП												
3.3.2.	ВЛ												
3.4.	Линии электропередачи 6кВ												
3.4.1.	КП												
3.4.2.	ВЛ												
3.5.	Линии электропередачи 0,4												
3.5.1.	КП												
3.5.1.1.	УЗСЭ-200 в ст. ТП, Санкт-Петербург, пр. Восстания, д.2, №п/к 400030565.	Капитальный ремонт УПСЭ 300 в ст. ТП, Восстания, д.2, №п/к 400030565.	Капитальный ремонт		3 860,00	Апрель	Сентябрь	0,00	11 188,17	31 188,17			
3.5.1.2.	УЗСЭ-200 в ст. ТП, Санкт-Петербург, пр. Восстания, д.2, №п/к 400030566.	Капитальный ремонт УПСЭ 200 в ст. ТП, Восстания, д.2, №п/к 400030566.	Капитальный ремонт		3 477,00	Сентябрь	Декабрь	0,00	7 254,60	7 254,60	Акт выполненных работ за апрель, май, июль, август, сентябрь.		
3.5.2.	ВЛ												
3.6.	Выборы древесины в ремонт трасс												
4.	Надземные объекты метрополитана												
4.1.	Ремонт трансформатора 25-230 кВ												
4.2.	Ремонт трансформатора 0,4-35 кВ												
4.2.1.	СТП-16 ст. м. ЧП-16 ст. м. 192502, г. Санкт-Петербург, Промышленный пр., д. 198216, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.1, инв. №198216	Капитальный ремонт СТП-16 ст. м. "Промышленный пр." в части контрольных кабелей ПР	Капитальный ремонт		5 980,00	Апрель	Сентябрь	0,00	2 476,65	2 476,65	Акт выполненных работ за март, апрель, август, сентябрь.		
4.2.2.	СТП-16 ст. м. ЧП-16 ст. м. 198216, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.1, инв. №198216	Капитальный ремонт СТП-04 ст. м. "Промышленный пр." в части контрольных кабелей ПР	Капитальный ремонт		4 647,00	Январь	Апрель	0,00	2 002,10	2 002,10	Акт выполненных работ за март, апрель.		

4.2.3	СПТ-5 ст. н. Томский филиал института Свист-Петербург, Московский пр., д. 28 СПТ-5 ст. н.	Капитальный ремонт СПТ-5 ст. н. "Томский институт" в части опорных трансформаторов	Капитальный ремонт	шт	2,00	Июль	Июль	2 991,02	2 991,02	Акт выполненных работ за июль
4.2.4	"Томский филиал института Свист-Петербург", г. Свист-Петербург, Московский пр., д. 28 СПТ-5 ст. н.	Капитальный ремонт СПТ-5 ст. н. "Томский институт" в части трансформатора освещения	Капитальный ремонт	шт	2,00	Июль	Июль	2 401,51	2 401,51	Акт выполненных работ за июль
4.2.5	СПТ-1 ст. н./А "Матвеев", 190696 г. Санкт-Петербург, Сенная ул., д. 90, кв. 18 190941,72, 1909389	Капитальный ремонт СПТ-1 ст. н./А "Матвеев" в части выполнения	Капитальный ремонт	шт	8,00	Май	Июль	1 460,38	1 460,38	Акт выполненных работ за июль
4.2.6	"Матвеев", 190696 г. Санкт-Петербург, пр. Сенная, д. 90, кв. 18, СПТ-1 ст. н.	Капитальный ремонт СПТ-1 ст. н./А "Матвеев" в части опорных трансформаторов	Капитальный ремонт	шт	2,00	Август	Август	2 967,05	2 967,05	Акт выполненных работ за август
4.2.7	"Матвеев", 193028, г. Санкт- Петербург, ул. Революционная, д. 10, кв. 18, СПТ-18 ст. н.	Капитальный ремонт СПТ 1/4 ст. н. "Трансформаторный завод" выполнения	Капитальный ремонт	шт	14,00	Сентябрь	Ноябрь	1 859,20	1 859,20	Акт выполненных работ за сентябрь-ноябрь
4.2.8	СПТ-18 ст. н. "Трансформаторный завод" 195027, г. Санкт- Петербург, Гражданский пр., д. СПТ-18 ст. н.	Капитальный ремонт СПТ-18 ст. н. "Трансформаторный завод" в части опорных трансформаторов	Капитальный ремонт	шт	2,00	Октябрь	Октябрь	3 086,66	3 086,66	Акт выполненных работ за октябрь
4.2.9	СПТ-18 ст. н. 195027, г. Санкт- Петербург, Гражданский пр., д. СПТ-18 ст. н.	Капитальный ремонт СПТ-18 ст. н. "Трансформаторный завод" в части трансформатора освещения	Капитальный ремонт	шт	2,00	Декабрь	Декабрь	1 714,73	1 714,73	Акт выполненных работ за декабрь
4.3.	Ремонт выключателей	Кол-во строк:						0,00	0,00	
4.4.	Прочие	Кол-во строк:						0,00	0,00	
5.	Общественное образование	Кол-во строк:						0,00	0,00	
6.	Прочие расходы	Кол-во строк:						0,00	0,00	
7.	Материалы	Кол-во строк:						0,00	0,00	
Область ЯНАО										
Ремонт выключателей										
Кол-во строк:										
Прочие										
Кол-во строк:										
Общественное образование										
Кол-во строк:										
Прочие расходы										
Кол-во строк:										
Материалы										
Кол-во строк:										