

Отчет о выполнении адресной программы ремонта  
СПб ГУП "Петербургский метрополитен" за I полугодие 2016 г.

Передача электрической энергии

№ п/п	Объект ремонта, инвентарный №, адрес (станционный номер, структурное подразделение)	Содержание работы	Вид ремонта	Объем в натуральных показателях		Срок выполнения (месяц)		Выполнено работ по данным	Оплачено подрядами договоров, тыс. руб., без НДС	Стоимость работ по способам, тыс. руб., без НДС	Стоимость работ всего, тыс. руб., без НДС	Документы, подтверждающие факт выполнения ремонта	Подрядчик, № договора	Примечание
				размерность	факт	начало	окончание	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:									0,00	0,00	15 144,03	15 144,03		
Всего кап. ремонт									0,00	0,00	15 144,03	15 144,03		
Всего средний ремонт									0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего текущий ремонт									0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего аварийный ремонт									0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего материалы									0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего передаточные устройства (м)														
КЛ									м	3 082,00				
ВЛ									м	3 082,00				
ВЛ									м	0,00				
1.	Здания							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
2.	Сооружения							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.	Передаточные устройства							0,00	0,00	4 771,18	4 771,18			
3.1.	Линии электропередачи 110кВ							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1.	КЛ							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.1.2.	ВЛ							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.2.	Линии электропередачи 35кВ							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.1.	КЛ							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.2.2.	ВЛ							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.3.	Линии электропередачи 10кВ							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.	КЛ							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.3.2.	ВЛ							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.4.	Линии электропередачи бив							0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.1.	КЛ							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.4.2.	ВЛ							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.5.	Линии электропередачи 0,4							0,00	0,00	4 771,18	4 771,18			
3.5.1.	КЛ							0,00	0,00	4 771,18	4 771,18			
3.5.1.1.	УПЭЭ-380 В ст. "Пл. Восстания", 193036, г. Санкт-Петербург, пл. Восстания, д. 2, Инв. № 1400030565, 1503937	Капитальный ремонт УПЭЭ-380 В ст. "Пл. Восстания" в части кабельной сети	Капитальный ремонт	м	3 082,00	Апрель	Сентябрь			4 771,18	4 771,18	Акт выполненных работ за апрель, май, июнь		
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.5.2.	ВЛ							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
3.6.	Вырубка деревьев и расчистка трасс							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
4.	Машины и оборудование							0,00	0,00	10 372,85	10 372,85			
4.1.	Ремонт трансформаторов 35-330 кВ							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
4.2.	Ремонт трансформаторов 0,4-35 кВ							0,00	0,00	10 372,85	10 372,85			
4.2.1.	СТП-16 ст. м. "Гражданский пр.", 195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 116, инв. № 1400040168, 1503934	Капитальный ремонт СТП-16 ст. м. "Гражданский пр." в части контрольных кабелей ЛР	Капитальный ремонт	м	4 288,00	Март	Сентябрь			1 516,54	1 516,54	Акт выполненных работ за март Акт выполненных работ за апрель		
4.2.2.	СТП-01 ст. м. "Ленинский пр.", 198216, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 1, инв. № 1400040171 1503934	Капитальный ремонт СТП-01 ст. м. "Ленинский пр." в части контрольных кабелей ЛР	Капитальный ремонт	м	4 647,00	Январь	Апрель			2 002,10	2 002,10	Акт выполненных работ за март Акт выполненных работ за апрель		
4.2.3.	СТП-5 ст. м. "Технологический институт", 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 28 инв. № 1400040198, 1503938	Капитальный ремонт СТП-5 ст. м. "Технологический институт" в части силовых трансформаторов	Капитальный ремонт	шт	2,00	Июль	Июль			2 991,92	2 991,92	Акт выполненных работ за апрель		
4.2.4.	СТП-5 ст. м. "Технологический институт", 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 28 инв. № 1400040198, 1503939	Капитальный ремонт СТП-5 ст. м. "Технологический институт" в части трансформаторов освещения	Капитальный ремонт	шт	2,00	Июль	Июль			2 401,91	2 401,91	Акт выполненных работ за май		
4.2.5.	СТП-1 пл. н/д "Металкс", 198096, г. Санкт-Петербург, пр. Станек, д. 90, Инв. № 1400040173, 1503940	Капитальный ремонт СТП-1 пл. н/д "Автомат" в части высоковольтных выключателей	Капитальный ремонт	шт	8,00	Май	Июнь			1 460,38	1 460,38	Акт выполненных работ за май Акт выполненных работ за июнь		
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
4.3.	Ремонт выключателей							0,00	0,00	0,00	0,00			
		<u>Добавить записи</u>	<u>Кол-во строк:</u>											
4.4.	Прочее							0,00	0,00	0,00	0,00			

	<a href="#">Добавить запись</a>	<b>Кол-во строк:</b>									
5.	Общесетевое оборудование					0,00	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Добавить запись</a>	<b>Кол-во строк:</b>									
6.	Прочие основные средства					0,00	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Добавить запись</a>	<b>Кол-во строк:</b>									
7.	Материалы					0,00	0,00	0,00	0,00		
	<a href="#">Добавить запись</a>	<b>Кол-во строк:</b>									