

Начальник

Гарогин Владимир Александрович

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 20\_\_ года  
М.П.

Отчет о выполнении адресной программы капитальных вложений

СПб ГУП "Петербургский метрополитен" за Год 2013

Передача электрической энергии

№ п/п	Наименование и адрес объекта, инвентарный номер	Наименование работ	Содержание работ	Вид капитальных вложений (ПНР, СМР, покупка оборудования)		Сроки освоения		Объем в натуральных показателях		Сумма по договорам за отчетный период, тыс.руб.	Сумма по актам за отчетный период, тыс.руб. (без НДС)	Одлчено за отчетный период, тыс.руб. (без НДС)	Источник финансирования (амортизация, прибыль)	Документы, подтверждающие факт выполнения	Подрядчик (поставщик)	Примечание	
				СМР	Выбрать	начало	окончание	размерность	факт	факт	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	ВПП-5 ст. "Лиговский проспект", Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 88, вестибюль станции "Лиговский проспект", Инв. № 1400040425	Техническое перевооружение	Замена силовых трансформаторов, распределительного устройства. Перенос распределительного устройства	СМР	Выбрать	Июль	Декабрь	ед		8905,20	8773,59	8773,59	Амортизация	Выбрать	Акт выполненных работ КС-2, КС-3 от 20.12.2013	ЗАО СВУ-9 "Метрострой"	Работа выполняется в 2 этапа: окончание 1 этапа декабрь 2013 г., 2 этапа - март 2014 г. (сумма 2 этапа по дог. 321,47 тыс. руб.)
2.	СТП-3.01 и СТП-3.1, Санкт-Петербург, ул.Одоевского, 29 ст."Тригорская" инв №1400040236; Санкт-Петербург, Средний проспект в.о., 32 ст."Василостровская", Инв. № 1400040311	Модернизация	Оснащение кабельной перемычкой перегона между станциями "Тригорская" и "Василостровская" СТП-3.01-СТП-3.1	ПНР	Выбрать	Апрель	Октябрь	ед		330,79	330,79	330,79	Амортизация	Выбрать	Акт выполненных работ от 18.10.2013	ООО "ЭнергоМастер"	
3.	СТП-17Д, пос. Мурино, Шоссе в Лаврени д.6 электродело "Северное", Инв. № 1400040170	Модернизация	Перенос распределительного устройства	ПНР	Выбрать	Май	Декабрь	ед		861,97			Амортизация	Выбрать		ООО "ИКСстрой"	Окончание работ - 2014 год
4.	СТП-IV-7, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 88, станция "Лиговский проспект"	Техническое перевооружение	Оснащение Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления СТП-IV-7	ПНР	Выбрать	Май	Август	ед		548,95	548,95	548,95	Амортизация	Выбрать	Акт выполненных работ от 30.08.2013 г.	ФГБОУ ВПО ПГУПС	
5.	СТП-IV-7, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 88, станция "Лиговский проспект"	Техническое перевооружение	Оснащение Комплексной автоматизированной системой диспетчерского управления СТП-IV-7	СМР	Выбрать	Ноябрь	Декабрь	ед		3114,58	3114,58	3114,58	Амортизация	Выбрать	Акт выполненных работ от 26.12.2013	ФГБОУ ВПО ПГУПС	Работа выполняется в 2 этапа: окончание 1 этапа декабрь 2013 г., 2 этапа - февраль 2014 г. (сумма 2 этапа по дог. 509,03 тыс. руб.)
<b>Добавить запись</b>																	
<b>ВСЕГО капитальных вложений, в том числе:</b>																	
										13 761,49	12 767,91	12 767,91					
Амортизация										13761,49	12767,91	12767,91					
Прибыль																	
Всего передаточные устройства (ем)										кн	0,00						