

Отчет о выполнении адресной программы ремонта

СПб ГУП "Петербургский метрополитен" за Год 2013

Передача электрической энергии

№ п/п	Объект ремонта, инвентарный №, адрес (станционный номер, структурное подразделение)	Содержание работы	Вид ремонта	Объем в натуральных показателях		Срок выполнения (месяц)		Выполнено работ подрядным способом, по актам, тыс. руб., без НДС	Оплачено подрядным договором, тыс. руб., без НДС	Стоимость работ хозяйственным, тыс. руб., без НДС	Стоимость работ всего, тыс.руб., без НДС	Документы, подтверждающие факт выполнения ремонта	Подрядчик, № договора	Примечание
				размерность	факт	начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:									5 006,27	5 006,27	29 313,00	34 319,27		
Всего кап. ремонт									5 006,27	5 006,27	29 313,00	34 319,27		
Всего средний ремонт									0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего текущий ремонт									0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего аварийный ремонт									0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего материалы									0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего передаточные устройства (м)														
КЛ														
ВЛ														
1.	Здания			м	0,00									
Кол-во строк:														
2.	Созоружения			м	0,00									
Кол-во строк:														
3.	Передаточные устройства			шт	0,00			5 006,27	5 006,27	27 479,51	32 485,78			
3.1.	Линии электропередачи 110кВ			шт	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1.	КЛ			шт	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Добавить запись														
Кол-во строк:														
3.1.2.	ВЛ			шт	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Добавить запись														
Кол-во строк:														
3.2.	Линии электропередачи 35кВ			шт	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.1.	КЛ			шт	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Добавить запись														
Кол-во строк:														
3.2.2.	ВЛ			шт	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Добавить запись														
Кол-во строк:														
3.3.	Линии электропередачи 10кВ			шт	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.	КЛ			шт	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Добавить запись														
Кол-во строк:														
3.3.2.	ВЛ			шт	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Добавить запись														
Кол-во строк:														
3.4.	Линии электропередачи 6кВ			шт	0,00			0,00	0,00	12 245,06	12 245,06			
3.4.1.	КЛ			шт	0,00			0,00	0,00	12 245,06	12 245,06			
3.4.1.1.	Станция "Чернышевская", г. Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 20А, Инв. № 1400030567	Капитальный ремонт кабельной сети 6 кВ (проложен кабель ЛС.Внг-LS 3х185-10кВ- 2796 м, установлены соединительные муфты ГЛС1 12/150-240 - 8 шт., кожухи на соединительные муфты - 8 шт.)	Капитальный ремонт	шт	1,00	Февраль	Май			12 245,06	12 245,06	Акт выполненных работ		
Добавить запись														
Кол-во строк:														
3.4.2.	ВЛ			шт	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Добавить запись														
Кол-во строк:														
3.5.	Линии электропередачи 0,4			шт	5 006,27			5 006,27	5 006,27	15 234,45	20 240,72			
3.5.1.	КЛ			шт	5 006,27			5 006,27	5 006,27	15 234,45	20 240,72			
3.5.1.1.	Станция "Удельная", г. Санкт-Петербург, ул. Елецкая, д. 15 А Инв. № 1400030513	Капитальный ремонт кабельной сети 380В (проложен кабель ВБ6Шнг-LS 3х240-1кВ - 1760 м, проложен кабель ВБ6Шнг-LS 1х240-200 м, установлено концевых муфт КВТп-3 - 8 шт., установлено соединительных муфт СТп-3 - 4 шт., опрессовано наконечников 240х12 КУ-Л - 48 шт.)	Капитальный ремонт	шт	1,00	Апрель	Июнь			4 245,71	4 245,71	Акт выполненных работ		
3.5.1.2.	Станция "Проект Большевиков", г. Санкт-Петербург, ул. Колонтай, д. 20 А, Инв. № 1400030613	Капитальный ремонт кабельной сети 380В (опрессовано наконечников 240х12 КУ-Л - 48 шт., ТМ 25-8-8 медный луж.-4 шт., проложен кабель ВБ6Шнг-LS 3х240-1 кВ -1540 м, ВБГнг LS 1х240-200 м, установлено соединительных муфт КВТп-3-8 шт., СТп-3 - 4 шт.)	Капитальный ремонт	шт	1,00	Июль	Сентябрь			3 864,50	3 864,50	Акт выполненных работ		
3.5.1.3.	Станция "Рыбачье", г. Санкт-Петербург, ул. Тепловокая, д. 31 А, Инв. № 1400030445	Капитальный ремонт кабельной сети 380В (проложен кабель силовой ВБ6Шнг-LS 3х35-150 м, кабель силовой ВБ6Шнг-LS 3х95-1кВ-2200 м, кабель силовой ВБ6Шнг-LS 3х185-кВ-100 м, провезд шетонный ПЩ 10,0-2 кг, опрессовано наконечников каб. ТМ 10-8 5 медный луж.-56 шт., ТМ 25-8-8 медный луж.-18 шт., ТМ 95-12-15 медный луж.-156 шт., 185х12 КУ-Л-3 шт., 240х12 КУ-Л-3 шт., установлено коробок шинных ПЩ-52х2-52СН-4 шт., установлено 52 шт. муфт концевых типа КВТп-52 шт., КВТп-3-2 шт.)	Капитальный ремонт	шт	1,00	Июль	Ноябрь			3 608,62	3 608,62	Акт выполненных работ		
3.5.1.4.	Станция "Пушкинская", г. Санкт-Петербург, Загородный пр. д. 52А, Инв. № 1400030557	Капитальный ремонт кабельной сети 380В (проложен кабель силовой ВБ6Шнг-LS 3х2,5-90 м, кабель силовой ВБ6Шнг-LS 3х10-90 м, кабель силовой ВБ6Шнг-LS 3х70-1кВ-1000 м, кабель силовой ВБ6Шнг-LS 3х95-1кВ - 1380 м, опрессовано наконечников каб. ТМ 70-12-13 медный луж. - 66 шт., наконечников каб. ТМ 95-12-15 медный луж.-78 шт., поставлены выкл. ВАС735-340010 160А, РЭ1600А ЭП МК-4 шт., установлены муфты концевые КВТп-2-48 шт.)	Капитальный ремонт	шт	1,00	Март	Июль			3 515,62	3 515,62	Акт выполненных работ		

3.5.1.5.	Станция "Петроградская", г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 37А, Инв. № 1400039501	Капитальный ремонт УПЭЭ 380 В ст. "Петроградская" (проложен кабель ВВВнг LS 3x240+120мм, ВВВнг LS 1x240-85м, ВВВнг LS 3x95-330м, ВВВнг LS 3x50, ВВВнг LS 1x120, вигнг ls 4x35-462 м, установлены муфты соединительные - 7 шт., установлены муфты концевые 12 шт., установлены щиты металлические ШВУ-1,2-2 шт., выключатели - 7 шт., щит соединительный СЖ-1 шт., щитк 883 - 1 шт.)	Капитальный ремонт	шт	1,00	Январь	Апрель	5 006,27	5 006,27	5 006,27	КС-2, КС-3	ЗАО "Метро-Контракт", № договора 003-К-214-2-533 от 27.12.2012 г
	Добавить запись	Коп-во строк:										
3.5.2.	ВЛ							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить запись	Коп-во строк:										
3.6.	Вырубка деревьев и расчистка трасс							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить запись	Коп-во строк:										
4.	Машины и оборудование							0,00	0,00	1 833,49	1 833,49	
4.1.	Ремонт трансформаторов 35-330 кВ							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить запись	Коп-во строк:										
4.2.	Ремонт трансформаторов 0,4-35 кВ							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить запись	Коп-во строк:										
4.3.	Ремонт выключателей							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить запись	Коп-во строк:										
4.4.	Прочие							0,00	0,00	1 833,49	1 833,49	
4.4.1.	Станция "Автово", г. Санкт-Петербург, пр. Станк, д. 90 А, корпус 2, Инв. № 1400040173	Капитальный ремонт щита 380В СТП-1 (Установлены выключатели ВА57-35-340010 (разного типа) - 24 шт., выключатель АЗ79АС 380В, 400А-3 шт., изоляторы опорные 110 шт. (SM-25,40), переключатель 2-уровнев ОМВ 30РВ10А АBB-4 шт., перфорпрофили леговый К241V2 L=2000мм - 84 шт., проложен провод установочный - 120 м (типа ПВ3 2,5; 6), установлен рубильник РЕ 19-39-31140-00 УХЛ3 ил-4 шт., перемычки кабельные: L=500мм ф95мм2-54 шт., L=900мм ф70мм2-72 шт.)	Капитальный ремонт	шт	1,00	Август	Декабрь			821,46	821,46	Акт выполненных работ
4.4.2.	Станция "Приморская", г. Санкт-Петербург, ул.Одесского д.29, Литера А, Инв. № 1400040236	Капитальный ремонт щита 220/127В СТП Ш-01 (Установлены выключатели ВА 5735-340010 (разного типа)-43 шт., проложен провод установочный ПВз 2,5-60 м, установлены шина маявая М1Т 5,0x50,0x2000 ГОСТ 6347-12,622 кг, изоляторы опорные (SM-25,40)-200 шт., переключатели 2 шт. (тип: 2-уровнев ОМВ 30РВ10А АBB) рубильники РЕ 19-41-41140-00 УХЛ3 ил-2 шт., перемычки кабельные: L=500мм ф95мм2-72 шт., L=900мм ф70мм2-153 шт.)	Капитальный ремонт	шт	1,00	Октябрь	Декабрь			1 012,03	1 012,03	Акт выполненных работ
	Добавить запись	Коп-во строк:										
5.	Общественное оборудование							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить запись	Коп-во строк:										
6.	Прочие основные средства							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить запись	Коп-во строк:										
7.	Материалы							0,00	0,00	0,00	0,00	
	Добавить запись	Коп-во строк:										