

Отчет о выполнении адресной программы ремонта  
СПб ГУП "Петербургский метрополитен" за 9 месяцев 2015 г.

Передача электрической энергии

№ п/п	Объект ремонта, инвентарный №, адрес (станционный номер, структурное подразделение)	Содержание работы	Вид ремонта	Объем в натуральных показателях		Срок выполнения (месяц)		Выполнено работ подрядчик, тыс. руб., без НДС	Оплачено подрядами договоров, тыс. руб., без НДС	Стоимость работ хозяйственным, тыс. руб., без НДС		Документы, подтверждающие факт выполнения ремонта	Подрядчик, № договора	Примечание
				размерность	факт	начало	окончание			факт	факт			
Итого:														
	Всего кап. ремонт							0,00	0,00	22 811,08	22 811,08			
	Всего с/вдний ремонт							0,00	0,00	22 811,08	22 811,08			
	Всего текущий ремонт							0,00	0,00	0,00	0,00			
	Всего аварийный ремонт							0,00	0,00	0,00	0,00			
	Всего материалы							0,00	0,00	0,00	0,00			
	Всего передаточные устройства (м)							0,00	0,00	0,00	0,00			
	КЛ		м	9 641,00										
	ВЛ		м	9 641,00										
	Здания		м	0,00										
1.	Здания	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Спортивные сооружения	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Передаточные устройства	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	11 680,75	11 680,75			
3.1.	Линии электропередачи 110кВ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1.	КЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.	Линии электропередачи 35кВ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.1.	КЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.	Линии электропередачи 10кВ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.	КЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.	Линии электропередачи 6кВ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4.1.	КЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.	Линии электропередачи 0,4	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
3.5.1.	КЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	11 680,75	11 680,75			
	ВЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	11 680,75	11 680,75			
3.5.1.1.	УПЭЭ 380 В ст. "Владимирская", 191119, г. Санкт-Петербург, Большая Московская улица, д. 2/1, Инв. № 1400030561 (1503624)	Капитальный ремонт УПЭЭ 380 В ст. "Владимирская" в части кабельной сети (проложен кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3x95-1x8 - 1 730 м, кабель силовой ВВГнг(A) 1x50 - 11 м, провод штепсельный ПШ 6,0 - 1,9 кг, опрессовано наконечников кабельных 70x12 КУ-Л-108 шт., наконечник каб. ТМ 16-В-6 медный туже 128 шт., наконечник кабельный 35x10 КУ-Л-24 шт., установлено выключатель - 4 шт.)	Капитальный ремонт	м	1 741,00	Январь	Июнь			3 191,67	3 191,67	Акты выполненных работ от 31.01.2015, от 31.03.2015, от 30.04.2015, от 31.05.2015, от 30.06.2015		
3.5.1.2.	УПЭЭ 220 В ст. "Владимирская", 191119, г. Санкт-Петербург, Большая Московская улица, д. 2/1, Инв. № 1400030562 (1503623)	Капитальный ремонт УПЭЭ 220 В ст. "Владимирская" в части кабельной сети (проложен кабель силовой ВВГнг(A)-LS 4x25 - 2200 м, кабель силовой ВВГнг(A)-LS 4x25 - 55 м, провод штепсельный ПШ 6,0 - 2,4 кг, опрессовано наконечников кабельных - 40 шт., установлено выключатель - 4 шт., установлены коробки малой механизации с металлоконструкциями и ответвительными коробками - 36 шт.)	Капитальный ремонт	м	2 255,00	Февраль	Август			2 260,25	2 260,25	Акты выполненных работ от 28.02.2015, 31.03.2015, от 30.04.2015, от 31.05.2015, от 30.06.2015, 31.07.2015, 31.08.2015		
3.5.1.3.	УПЭЭ 220 В ст. "Московские ворота", 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103, Инв. № 1400030472 (1503625)	Капитальный ремонт УПЭЭ 220 В ст. "Московские ворота" в части кабельной сети (проложен кабель силовой ВВГнг(A)-LS 4x25 - 3 600 м, кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3x6 - 15 м, установлены коробки малой механизации с металлоконструкциями - 66 шт.)	Капитальный ремонт	м	3 615,00	Июнь	Ноябрь			3 396,92	3 396,92	Акты выполненных работ от 30.06.2015, 31.07.2015, 31.08.2015		
3.5.1.4.	УПЭЭ 380 В ст. "Московские ворота", 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 103, Инв. № 1400030473 (1503626)	Капитальный ремонт УПЭЭ 380 В ст. "Московский пр." в части кабельной сети (проложен кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3x70-1x8 - 1201 м, кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3x95-1x8 - 430 м, проложен кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3x120-1x6 - 299 м)	Капитальный ремонт	м	2 030,00	Июнь	Декабрь			2 831,91	2 831,91	Акты выполненных работ от 30.06.2015, 31.07.2015, 31.08.2015, 30.09.2015		
3.5.2.	ВЛ	Добавить запись	Кол-во строк:					0,00	0,00	0,00	0,00			
	Добавить запись	Кол-во строк:						0,00	0,00	0,00	0,00			

3.6.	Вырубка деревьев и расчистка трасс										0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Добавить запись</b>	<b>Кол-во строки:</b>													
4.	Машины и оборудование										0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.	Ремонт трансформаторов 35-330 кВ										0,00	0,00	11 130,33	11 130,33	
	<b>Добавить запись</b>	<b>Кол-во строки:</b>													
4.2.	Ремонт трансформаторов 0,4-35 кВ										0,00	0,00	11 130,33	11 130,33	
4.2.1.	СТП 3/5 ст. "Ленинградская", 193371, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 69, инв. № 1400040315 (1503048)	Капитальный ремонт СТП 3/5 ст. "Ленинградская" в части трансформаторов осецинен(установка трансформаторов ТЭС-250/6,3/0,23/0,127 - 2 шт., прокладка, разделка силового кабеля - 152 м)	Капитальный ремонт	шт	2,00	Сентябрь	Сентябрь						1 714,59	1 714,59	Акты выполненных работ от 30.09.2015
4.2.2.	СТП IV-3 ст. "Пр. Большевиков", 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 20, инв. № 1400040286 (1503651)	Капитальный ремонт СТП IV-3 ст. "Пр. Большевиков" в части силовых трансформаторов (установка трансформатор ТЭС-630/10,5/0,4/0,23 мод1 - 1 шт., проложен кабель силовой ВВГнг(А) 1x270 - 6 м, кабель силовой ВВГнг(А) 1x5 3x150-1x6 - 90 м)	Капитальный ремонт	шт	1,00	Апрель	Апрель						1 206,38	1 206,38	Акты выполненных работ от 30.04.2015
4.2.3.	СТП IV-3 ст. "Пр. Большевиков", 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 20, инв. № 1400040286 (1503047)	Капитальный ремонт СТП IV-3 ст. "Пр. Большевиков" в части трансформаторов осецинен(установка трансформаторов ТЭС-250/10,5/0,23/0,133 - 2 шт., прокладка, разделка силового кабеля кабель силовой ВВГнг(А) 4x150 - 165 м)	Капитальный ремонт	шт	2,00	Июль	Июль						1 690,32	1 690,32	Акты выполненных работ от 31.07.2015
4.2.4.	СТП V-13 ст. "Крестовский остров", 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Роккина, д. 8, инв. № 1400040716 (1503849)	Капитальный ремонт СТП V-13 ст. "Крестовский остров" в части трансформаторов осецинен(установка трансформаторов ТЭС-250/10,5/0,23/0,133 - 2 шт., прокладка, разделка силового кабеля кабель силовой ВВГнг(А) 5270 - 2м)	Капитальный ремонт	шт	2,00	Сентябрь	Сентябрь						1 356,95	1 356,95	Акт от 30.09.2015
4.2.5.	СТП V-13 ст. "Крестовский остров", 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Роккина, д. 8, инв. № 1400040716 (1503621)	Капитальный ремонт СТП V-13 ст. "Крестовский остров" в части высоковольтных выключателей(установка выкл-ль вакуум с монт.конп.д/нч.КМ-Ю - 10 шт., огранич-ль перенапряж.ОПН-Р7/TEL-10/11.5 - 24 шт.)	Капитальный ремонт	шт	16,00	Апрель	Декабрь						3 103,21	3 103,21	Акты выполненных работ от 30.04.2015, от 30.06.2015
4.2.6.	ДТП-32 в/д Невское, 192377, г. Санкт-Петербург, 5-й Рыбачий проезд, д. 18, инв. №1400040320 (1503846)	Капитальный ремонт ДТП-32 в части силовых трансформаторов(установка трансформатор ТЭС-630/10,5/0,4 мод1)	Капитальный ремонт	шт	2,00	Май	Май						2 058,88	2 058,88	Акты выполненных работ от 31.05.2015
	<b>Добавить запись</b>	<b>Кол-во строки:</b>													
4.3.	Ремонт выключателей										0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Прочие										0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Добавить запись</b>	<b>Кол-во строки:</b>													
5.	Общесетевое оборудование										0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Добавить запись</b>	<b>Кол-во строки:</b>													
6.	Прочие основные средства										0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Добавить запись</b>	<b>Кол-во строки:</b>													
7.	Материалы										0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Добавить запись</b>	<b>Кол-во строки:</b>													